Innlandet fylkeskommune

Samfunnsutvikling - Kommunal veiledning plan

Dato: 20.10.26
Referent: Hilde Kristine Krokengen
Arkivreferanse:

Møtereferat

Til: Møtedeltakere

Referat planforum

Tema: Detaljregulering for flomvoll i Kvam

Møtet ble avholdt på teams.

Møteleder Guro Oudenstad Strætkvern gurstr@innlandetfylke.no

planforum@innlandetfylke.no

Deltakere:

Hilde Kristine Krokengen	hilkro@innlandetfylke.no
Anbjørg Backer	annbac@innlandetfylke.no
Ane Dorthea Lundberg Nordlie	andnor@innlandetfylke.no
Kristin Wiig Larsen	Kristin.Wiig.Larsen@nord-fron.kommune.no
Anders Nybakken	anders.nybakken@nord-fron.kommune.no
Vidar holen	vidar.holen@nord-fron.kommune.no
Hanne Kristine Risdal	hanne.kristine.risdal@nord-fron.kommune.no
Kenneth Urnes	Kenneth.Urnes@sweco.no
Trine Økseter Knudsen	trkn@nve.no
Gudrun Cathrine Laake	gcl@banenor.no
Ole Magne Espas	ole.magne.espas@banenor.no
Kjell Erik Kristiansen	kjell.erik.kristiansen@statsforvalteren.no
Gunhild Haugum	gunhild.haugum@statsforvalteren.no
Ingrid Hvidsten Gabrielsen	ingrid.hvidsten.gabrielsen@statsforvalteren.no
Mari Olsen	Mari.olsen@statsforvalteren.no
Øyvind Gotehus	oyvind.gotehus@statsforvalteren.no

Tema	Merknader/oppfølging
Sweco innleder	Flomvollen skal sikre industriområdet og renseanlegget for 200 års flom. Planen er å heve eksisterende veg med stedegne masser og bruke denne som flomvoll. Det er ikke planlagt å endre plassering av elvekanten. (Viser til utsendt presentasjon for mer info).
NVE	Stiller spørsmål til kunnskapsgrunnlaget som er brukt mtp. flomberegninger. Det kommer også anbefalinger om 20% klimapåslag i desember som må hensyntas. Det avtales et særmøte med hydrolog i NVE. Trine er kontaktperson.

	Det stilles spørsmål om hvordan tiltaket påvirker oppstrøms og nedstrøms. Sweco mener at dette ikke påvirkes fordi elveløpet ikke snevres inn. NVE mener at elveløpet oppstrøms og nedstrøms kan bli påvirket likevel. Blir tema i særmøtet. Det er også et sikringsprosjekt på gang lenger opp i Storåa. Det stilles spørsmål om og eventuelt hvordan dette vil påvirke Lågen og tiltaket, og hvordan dette i sum påvirker Lågen. Dette må omtales. Det må også vurderes om brua har oppstuvende effekt. NVE berømmer kommunen for å ikke gå ut i elva med vollen. Det må likevel vurderes om man kan gi elva mer plass selv om det er på bekostning av industriområdet. Det henger sammen med hastigheter/erosjon og presset på elvekantene. Dette må omtales i dokumentene. Endepunktene på flommen må også være sikre.
Bane NOR	Etterspør hvordan flomforholdene vil påvirke jernbanen, med tanke på effekt oppstrøms, nedstrøms og hva skjer om flommen går over toppen. Det må omtales.
Statsforvalter	Kantvegetasjon må bevares eller revegiteres. Det er ikke ønskelig at kantvegetasjonen blir smalere enn den er i dag. Dette må også vurderes opp mot anlegg og driftsfasen. Det må omtales videre. Statsforvalter er ikke enig i KU vurderingen som er gjort. Tiltaket er ikke i tråd med formålet. Med bakgrunn i KU så mener Statsforvalter at tiltaket påvirker sentrale vannveger og kan derfor ha påvirkning for miljø og samfunn. Vurdering av KU må gjøres på nytt. Statsforvalter minner også om at det er kommunen som er planmyndighet med tanke på ansvar for utredninger/KU
Innlandet fylkeskommune	I varsel om oppstart skrev fylkeskommunen at vi mener vurderingen om tiltaket skal konsekvensutredes eller ikke må gjøres på nytt. Vi er ikke enig i at tiltaket er i tråd med formålet i planen. Selv om det er hensynssone flom i området, er ikke tiltaket automatisk i tråd med overordna planer. Ifm. Varsel om oppstart gjorde ikke fylkeskommunen en vurdering om tiltaket faller under KU forskriften eller ikke, men vurderingen til tiltakshaver må være begrunnet riktig. Fylkeskommunen etterspør hvordan tiltaket påvirker fylkesveien – trafikkhensyn og anleggstrafikk må bli omtalt.
Kommunen	Kommunen sier at de skal ta en ny runde på saken, KU vurderingen og sørge for at nye rapporter og tall legges til grunn i det videre planarbeid. Det påpekes også at NVE kunne informert om de nye rapportene tidligere, og ikke brukt standardbrev ved svar på varsel om oppstart.